

PROTOKÓŁ NR 57.2021

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna w dniu 23 listopada 2021 roku

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola realizacji zadania pn.: „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej”.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Ad. 1. Otwarcie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pani Renata Helińska:

Przywitała wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna w dniu 23 listopada 2021 r.

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2. Odczytanie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pani Renata Helińska:

Odczytała porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola realizacji zadania pn.: „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej”.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Uwag nie wniesiono - Komisja pracuje, wg przedstawionego porządku obrad.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pani Renata Helińska:

Zapytała członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 54.2021 z posiedzenia Komisji w dniu 29 września 2021 r.

W głosowaniu udział wzięło 3 członków Komisji.

Wyniki głosowania: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Kontrola realizacji zadania pn.: „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej”.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pani Renata Helińska:

Powiedziała, że Komisja otrzymała informację z realizacji kontrolowanego zadania. Następnie ją odczytała:

w budżecie Gminy Osieczna na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej” zaplanowano kwotę 199.990,00 zł. Zadanie realizowane jest przez

gminną brygadę remontowo-budowlaną. W ramach inwestycji utwardzono kostką betonową teren boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Osiecznej o powierzchni około 1600 m². Przygotowano również miejsca przeznaczone pod tereny zieleni. W tym celu usunięto warstwę asfaltu oraz betonowej podbudowy do głębokości około 0,5 m i nawieziono ponad 1000 ton ziemi ogrodniczej. Usunięta została również dotychczasowa roślinność oraz betonowe płyty chodnikowe. W centralne miejsce placu został przesunięty maszt.

Wydatkowano kwotę 70.689,38 zł, co stanowi 35,35% zaangażowanych na tę inwestycję środków, w tym na:

- zakup materiałów 51.284,31 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników 19.405,07 zł.

Materiały budowlane zostały zakupione po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów betonowych, zgodnie z umową zawartą w dniu 5 stycznia 2021 r. z PPHU Ogólnobudowlanym „Wiler-Bud” z siedzibą w Nowej Wsi. Inwestycja ta w całości finansowana jest ze środków własnych Gminy. Obecnie trwają prace końcowe związane z nasadzeniem nowej zieleni, które wykonuje firma Pana Adama Bajona z Osiecznej.

Inwestycja zostanie zakończona do końca 2021 roku.

Informacja dotycząca kontroli realizacji zadania pn.: „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pani Renata Helińska:

Zaprosiła członków Komisji do dyskusji na temat kontrolowanego przedsięwzięcia.

Powiedziała, że na uwagę zasługuje fakt, że z zaplanowanych 199.990,00 zł udało się zrealizować zadanie za trochę ponad ¹/₄ tej kwoty.

Radny Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Jakub Kolberg:

Powiedział, że jest to głównie zasługa tego, że zadanie wykonywane jest własnymi siłami.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pani Renata Helińska:

Zapytała Pana Burmistrza, czy kwota na realizację tego zadania była zaplanowana na podstawie kosztorysu.

Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Głapiak:

Odpowiedział, że liczone jest to szacunkowo.

Dodał, że cała inwestycja jeszcze nie została zakończona, trwają nasadzenia zieleni. Przed nami koszt około 20.000 – 30.000 zł. Uzyskiem jest to, że wykonujemy zadanie własną brygadą i własnym sprzętem. Ciężki sprzęt i roboty ziemne realizowane przez firmy zewnętrzne są najbardziej kosztowne - wtedy wartość znacząco wzrasta.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pani Renata Helińska:

Zapytała, czy ktoś chciałby coś dodać.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Roman Lewicki:

Zaznaczył problem związany z chodnikiem na ul. Kopernika. Powiedział, że w tej kwestii czekał na inicjatywę szkolną.

Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Głapiak:

Stwierdził, że trzeba to w przyszłym roku zrobić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Roman Lewicki:

Powiedział, że nie doczekamy się tego, aż zrobi to ktoś inny. To dość specyficzne miejsce, jest tam spad i grozi wymyciem tego co się tam sieje.

Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Głapiak:

Odrzekł, że są siatki, które uzbrajają na czas zakorzenienia się roślinności.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pani Renata Helińska:

Podsumowując powiedziała, że to zadanie w ocenie Komisji Rewizyjnej jest celowe, wykonane ekonomicznie i racjonalnie. Inwestycja została zweryfikowana i pozytywnie oceniona.

Ad. 5. Wolne głosy i Wnioski.

Wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pani Renata Helińska:

Podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu Komisji i zakończyła obrady.

Protokołowała

Marta Skorupka

**Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej**

Renata Helińska